

ОАО «Гродненский механический завод»

(наименование организации)

Форма С-1



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 7

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «25» сентября 2024г. №232

в составе:

председателя комиссии	Первый заместитель директора-главный инженер	Е.В. Федюкович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Руководитель ЭМС	В.И. Михальчук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Вед.инженер-энергетик	С.Г. Бородин
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальник РУ	Д.К. Антонович
(должность)	(инициалы, фамилия)	
	Инженер ОЭиРЭС	А.В. Головко
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер по ОТ	К.П. Антонович
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт складского помещения, в осях (1-2) (А-Б) инв.№19487 (установка ворот)

(наименование объекта)

установлено, что В результате длительной эксплуатации без проведения текущих ремонтов распашных ворот основание из металлического листа поражено коррозией, подверглось деструктивным изменениям (снижение прочностных характеристик – естественный износ шарниров, утрата внешнего вида), состояние заполнения проемов ворот не удовлетворительное общий износ более 60 %, требуется замена ворот 3600x3500 мм (12,6 м2).

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы на высоте

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

средства малой механизации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2024г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 НОЯБРЯ 2024г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 МЕС.

Председатель комиссии	Первый заместитель директора-главный инженер	Е.В. Федюкович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Руководитель ЭМС	В.И. Михальчук
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Вед.инженер-энергетик	С.Г. Бородин
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальник РУ	Д.К. Антонович
(должность)	(инициалы, фамилия)	
	Инженер ОЭиРЭС	А.В. Головко
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер по ОТ	К.П. Антонович
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м кф	100м2 горизонтальной проекции	0.03	
2.	Ворота секционные, высота до 3м, ширина до 4м, электромеханический привод, с калиткой, ж/б стены кф	комплект	1	
3.	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизмов открывания	шт	1	

Составил Инженер ОЭиРЭС
(должность)


(подпись)

А.В. Головки
(инициалы, фамилия)

« 21 » октября 2024 г.